

Prot. N. ....  
da citare sempre nella risposta

Il .....

## DETERMINAZIONE N. 147/2021 del 26.07.2021

**OGGETTO:** Lavori di “Rifacimento della rete idrica e fognaria in pressione in Via Gonzaga – Comune di Peschiera del Garda” - Progetto 21015.  
Importo affidato € 99.125,30 di cui € 92.525,30 per lavori ed € 6.600,00 per oneri per la sicurezza non soggetti ribasso oltre IVA;  
Codice CIG n. 8646142E14 - CODICE CUP: J73D21000060005.  
Approvazione certificato di regolare esecuzione e svincolo polizza fideiussoria - ditta “Ditta “ADIGE CONDOTTE S.r.l. di Caselle di Sommacampagna (VR).

### IL DIRETTORE GENERALE

In virtù dei poteri attribuiti con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 46/7 del 28.07.2017 e n. 55/6 del 29.09.2018 e conseguenti procure notarili in data 31.07.2017 e in data 11.12.2018.

#### Su proposta del RUP.

Premesso che con Determina del Direttore Generale di AGS Spa n. 25/2021 del 01/02/2021 e successiva Determinazione del Direttore Generale del Consiglio di Bacino ATO Veronese n. 18 del 09/02/2021, è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di “Rifacimento della rete idrica e fognaria in pressione in Via Gonzaga – Comune di Peschiera del Garda” - Progetto 21015 dell’importo di € 127.000,00 di cui € 100.900,00 per opere in appalto soggette a ribasso ed € 6.600,00 per oneri per la sicurezza per un importo complessivo di € 107.500,00;

- **che** a seguito di procedura con richiesta preventivi, esperita ai sensi dell’art. 1 c.2, lett.a) del D.L. 76/2020 conv. in L. 120/2020, i lavori di cui all’oggetto sono stati affidati, alla ditta Adige Condotte S.r.l. con sede a Caselle di Sommacampagna (VR) - Via Calzoni n. 18 per un importo, al netto del ribasso offerto del 8,30% sull’importo posto a base di gara, di € 92.525,30 per i lavori oltre ad € 6.600,00 per oneri per la sicurezza, per un importo complessivo di € 99.125,30 giusta determina del Direttore Generale di Azienda Gardesana Servizi S.p.A. n. 43/2021 del 25.02.2021;

- **che** con la ditta Adige Condotte S.r.l. di Caselle di Sommacampagna è stato perfezionato l’affidamento dei lavori di cui all’oggetto, mediante lettera commerciale prot. n. 1.593/2021 del 26.02.2021 per l’importo complessivo di € 99.125,30 oltre IVA;

- **che** i lavori sono stati consegnati in data 01.03.2021 con durata prevista di 100 giorni naturali e consecutivi e perciò da ultimarsi entro il 09.06.2021;

- **che** i lavori, di cui all'oggetto sono stati dichiarati ultimati in data 15.04.2021 come da verbale redatto dal Direttore lavori nella medesima data e quindi entro i termini massimi previsti dal contratto;

- **che** durante il corso dei lavori sono stati emessi, dal Direttore Lavori, n. 2 certificati di acconto per l'importo totale di euro 96.223,64 (novantaseimiladuecentoventitre virgola 64).

**Considerato** che in data 28.05.2021 è stato redatto dal Direttore dei Lavori ing. Francesco Fiorini, il Certificato di Regolare Esecuzione dal quale risulta che i lavori di: "Rifacimento della rete idrica e fognaria in pressione in Via Gonzaga – Comune di Peschiera del Garda" - Progetto 21015 di cui alla lettera di affidamento prot. n. 1593/2021 del 26.02.2021 sono stati eseguiti dalla ditta "ADIGE CONDOTTE S.r.l." di Caselle di Sommacampagna (VR) a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali per un importo complessivo netto pari ad € 96.707,18 e che detratti gli acconti già corrisposti per € 96.223,64, risulta un credito a favore della ditta di € 483,54.

**Ritenuto** di provvedere all'approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori ing. Francesco Fiorini in data 28.05.2021 relativo ai lavori di: "Rifacimento della rete idrica e fognaria in pressione in Via Gonzaga – Comune di Peschiera del Garda" - Progetto 21015 eseguiti dalla ditta "Adige Condotte S.r.l." con sede in Caselle di Sommacampagna (VR).

**Ritenuto** inoltre di autorizzare lo svincolo della polizza fideiussoria n. 0899027012 dell'importo di € 4.957,00 emessa in data 01.03.2021 dalla Compagnia di Assicurazione "HDI Assicurazioni S.p.A." – Agenzia di S. Martino Buon Albergo (VR) a garanzia dei lavori assunti con la lettera di affidamento prot. n. 1593/2021 del 26.02.2021, subordinatamente alla presentazione della polizza a garanzia dell'opera della durata di 24 mesi di importo pari all'ammontare netto contabilizzato risultante dal Certificato di Regolare Esecuzione di € 96.707,18

## DETERMINA

- 1) di dare atto che tutto ciò in premessa specificato si intende riportato nel presente dispositivo per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 2) approvare, il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 28.05.2021 dal Direttore dei Lavori, ing. Francesco Fiorini relativo ai lavori di: "Rifacimento della rete idrica e fognaria in pressione in Via Gonzaga – Comune di Peschiera del Garda" - Progetto 21015, dal quale risulta che i medesimi sono stati eseguiti dalla ditta "Adige Condotte S.r.l." con sede in Caselle di Sommacampagna (VR) a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali per un importo netto contabilizzato pari ad 97.707,18 accettato dalla ditta senza riserve;

A Z I E N D A G A R D E S A N A S E R V I Z I S . P . A .

Via 11 Settembre n. 24 – 37019 Peschiera del Garda (Vr) – e-mail: [ags@ags.vr.it](mailto:ags@ags.vr.it) . sito internet: [www.ags.vr.it](http://www.ags.vr.it)

Reg. Imp. di Vr e Codice Fiscale: 80019800236 – Partita IVA: 01855890230 – Cap. Soc. € 2.620.800,00 i.v. – FAX 045.6445299

NUMERO VERDE SERVIZIO CLIENTI 800 905 559 – PEC: [ags@pec.ags.vr.it](mailto:ags@pec.ags.vr.it)


Azienda con sistema di gestione certificato conforme alle norme ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018

- 3) di autorizzare lo svincolo della polizza fideiussoria n. 0899027012 dell'importo di € 4.957,00 emessa in data 01.03.2021 dalla Compagnia di Assicurazione "HDI Assicurazioni S.p.A." – Agenzia di S. Martino Buon Albergo (VR) a garanzia dei lavori assunti con la lettera di affidamento prot. n. 1593/2021 del 26.02.2021, subordinatamente alla presentazione della polizza a garanzia dell'opera della durata di 24 mesi di importo pari all'ammontare netto contabilizzato come risultante dal Certificato di Regolare Esecuzione di € 96.707,18;
- 4) di dare atto che dalla contabilità finale relativa ai lavori denominati "Rifacimento della rete idrica e fognaria in pressione in Via Gonzaga – Comune di Peschiera del Garda" - Progetto 21015 - risulta un credito netto a favore della ditta Adige Condotte S.r.l. pari ad € di € 483,54
- 5) di provvedere al pagamento del saldo alla ditta Adige Condotte S.r.l. di Caselle di Sommacampagna (VR) di € 483,54 subordinatamente alla presentazione della polizza a garanzia dell'opera della durata di mesi 24 di importo pari all'ammontare netto contabilizzato risultante dal Certificato di Regolare Esecuzione pari ad € 96.707,18


IL DIRIGENTE AREA  
(ing. Luca Mignolli)



Visto di legittimità  
IL DIRIGENTE AREA  
APPROVVIGIONAMENTI-CLIENTI  
(dott.ssa Paola Bersani)



IL DIRETTORE GENERALE  
(ing. Carlo Alberto Voi)



Peschiera del Garda, 26.07.2021

AAC/PB/mv

A Z I E N D A G A R D E S A N A S E R V I Z I S . P . A .

Via 11 Settembre n. 24 – 37019 Peschiera del Garda (Vr) – e-mail: [ags@ags.vr.it](mailto:ags@ags.vr.it) . sito internet: [www.ags.vr.it](http://www.ags.vr.it)  
Reg. Imp. di Vr e Codice Fiscale: 80019800236 – Partita IVA: 01855890230 – Cap. Soc. € 2.620.800,00 i.v. – FAX 045.6445299  
NUMERO VERDE SERVIZIO CLIENTI 800 905 559 – PEC: [ags@pec.ags.vr.it](mailto:ags@pec.ags.vr.it)

Azienda con sistema di gestione certificato conforme alle norme ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018